

Số 1372/KLTr-SKH

Đắk Nông, ngày 30 tháng 6 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-SKH ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SKH ngày 15/6/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc gia hạn thời hạn thanh tra;

Xét Báo cáo số 110/BC-BQL ngày 30/6/2023 của Ban QLDA &PTQĐ huyện Đắk Mil, về việc giải trình thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư) từ ngày 12/5/2023 đến ngày 30/6/2023. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư) theo đúng nội dung Quyết định và Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Xét Báo cáo kết quả Thanh tra kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil, ngày 30/6/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình của đối tượng thanh tra:

Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil giao; tiếp nhận và quản lý vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản của pháp luật có liên quan; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá

quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

2. Khái quát dự án:

2.1. Dự án Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil:

a. Khái quát dự án:

- Tên dự án: Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil.
- Tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu chính trang đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng, việc đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu giao thông, phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo An ninh Quốc phòng trên địa bàn huyện Đắk Mil nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.
- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến $L=6.261,05m$; bề rộng nền đường hoàn thiện: $B_n = 6,00m$; bề rộng mặt đường hoàn thiện: $B_m = 3,50m$; bề rộng lề đường: $1,25m \times 2 \text{ bên} = 2,50m$.
- Nhóm dự án: C.
- Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.
- Địa điểm thực hiện: Xã Đức Minh và xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

b. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án:

- Thuận lợi: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác triển khai dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất công.
- Khó khăn: Do nguồn vốn của dự án hạn chế, không đảm bảo kinh phí triển khai theo quy hoạch được duyệt nên phải điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án cho phù hợp làm mất nhiều thời gian và chưa triển khai thực hiện dự án.

2.2. Dự án Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh:

a. Khái quát dự án:

- Tên dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh.
- Tổng mức đầu tư: 18.000.000.000 đồng (*Mười tám tỷ đồng*).
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và Ngân sách huyện.
- Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh, tạo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, ổn định nơi làm việc cho cán bộ, công

chức, viên chức của xã. Góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế xã Đức Minh.

- Quy mô đầu tư:

+ Khối nhà làm việc: Công trình cấp III, 02 tầng; diện tích xây dựng 314,36 m²; tổng diện tích sàn 636,30 m².

+ Nhà tổ một cửa: Công trình cấp III, 01 tầng; diện tích xây dựng 181,44 m²; tổng diện tích sàn 181,44 m².

+ Các hạng mục phụ trợ: Nhà để xe, đài nước, giếng khoan,...

+ Hạ tầng kỹ thuật: Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, bể nước phòng cháy chữa cháy,...

- Nhóm dự án: C.

- Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

- Địa điểm thực hiện: xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

b. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án:

- Thuận lợi: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác triển khai dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất công.

- Khó khăn: Dự án ảnh hưởng đến 04 hộ dân, tuy nhiên có 02 hộ đồng ý, 02 hộ còn lại không đồng ý (02 hộ không đồng ý chiếm 80% tổng diện tích GPMB) và có đơn kiến nghị. Nên Chủ đầu tư mất nhiều thời gian tuyên truyền, thuyết phục dẫn đến công tác GPMB chậm. Năm 2022, UBND huyện Đắk Mil đã bố trí 03 tỷ đồng để GPMB, tuy nhiên phương án GPMB chưa được phê duyệt nên đã bị hủy vốn. Hiện nay, UBND huyện Đắk Mil đã phê duyệt phương án GPMB (*Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 13/6/2023*) nhưng chưa thể cấp lại số vốn bị hủy, đến tháng 07/2023 họp HĐND huyện mới thông qua.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THANH TRA

1. Nội dung:

Từ ngày 12/5/2023 đến ngày 30/6/2023, Đoàn đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công đối với dự án do Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil bao gồm các nội dung:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ trương đầu tư; lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Giai đoạn triển khai thực hiện dự án.
- + Công tác lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán;
- + Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tổ chức thực hiện lựa chọn các gói thầu, nội dung công việc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

(02 dự án đều chưa triển khai thi công xây dựng nên không thanh tra các bước tiếp theo)

2. Phạm vi: Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 02 công trình: Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil và Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh do Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil làm Chủ đầu tư.

3. Đối tượng thanh tra: Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil.

4. Kết quả thanh tra: Kết quả thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil (có bảng tổng hợp kèm theo).

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Kết quả Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil đối với 02 dự án nêu trên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

1. Dự án Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil:

1.1. Công tác thanh tra hồ sơ:

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 10/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

b. Giai đoạn đầu tư:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định phê duyệt KHLCNT số 111/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil. Bao gồm 02 gói thầu:

+ Trong đó: Gói thầu số 1: Khảo sát bước Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Giá gói thầu: 500.000.000 đồng); Gói thầu số 2: Thiết kế bản vẽ thi công (Giá gói thầu: 201.480.000 đồng)

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Các gói thầu được tổ chức thực hiện cơ bản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

c. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, không thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về Giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

d. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên do nguồn vốn của dự án ít, không đảm bảo kinh phí triển khai theo quy hoạch được duyệt nên phải điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án cho phù hợp làm mất nhiều thời gian và chưa triển khai thực hiện dự án. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh.

- Tổng mức đầu tư của dự án là 25 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. Đến thời điểm thanh tra, lũy kế kế hoạch vốn 4,947 tỷ đồng, trong đó năm 2023 được bố trí 3,5 tỷ đồng, đã giải ngân 01 tỷ đồng cho các gói thầu tư vấn.

1.2. Công tác kiểm tra thực tế: Ngày 21/6/2023, Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường. Qua kiểm tra thực tế, công trình chưa triển khai ngoài hiện trường. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, do nguồn vốn của dự án hạn chế, không đảm bảo kinh phí triển khai theo quy hoạch được duyệt nên phải điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án cho phù hợp làm mất nhiều thời gian và chưa thể triển khai thực hiện dự án.

1.3. Những thiếu sót, tồn tại:

Qua quá trình thanh tra hồ sơ dự án, thực tế hiện trường dự án và các tài liệu có liên quan, Chủ đầu tư có thiếu sót, tồn tại như sau:

Chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, chưa thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. ✓

11/5/2021, về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định.

Nguyên nhân, qua giải trình của Chủ đầu tư (Báo cáo số 110/BC-BQL ngày 30/6/2023 của Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil): Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil có thay đổi đột xuất, chưa bàn giao tài khoản. Mặt khác, cán bộ tham mưu chuyên công tác khác, không bàn giao mật khẩu, không thực hiện cập nhật báo cáo định kỳ lên Hệ thống được.

2. Dự án Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh

2.1. Công tác thanh tra hồ sơ:

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Sau khi được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/5/2021, về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định.

b. Giai đoạn đầu tư:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 337/QĐ-UBND, ngày 28/01/2022 và số 1409/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, gồm 08 gói thầu:

+ Trong đó: Xây lắp: 02 gói; Tư vấn: 05 gói; Phi tư vấn: 01 gói;
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng 01 gói; Chỉ định thầu 07 gói.

- **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Các gói thầu được tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra có một số văn bản ghi thiếu ngày tháng (Hợp đồng số 09/2022/HĐTCXD, Biên bản nghiệm thu số 01/2022/BBNT...).

c. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, không thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Công thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

d. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số 09/2022/HĐTCXD, ngày 30/9/2022, có Lệnh khởi công ngày 15/10/2022 và đã tạm ứng cho nhà thầu 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công xây dựng.

- Tổng mức đầu tư của dự án là 18,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Đến thời điểm thanh tra, quỹ kế vốn bố trí là 4,350 tỷ đồng, trong đó, năm 2023 được bố trí 1,5 tỷ đồng, đã tạm ứng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra công trình chưa triển khai thi công do chưa có mặt bằng, việc thu hồi tạm ứng chưa thực hiện, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và sửa đổi tại Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

2.2. Công tác kiểm tra thực tế: Ngày 21/6/2023, đã kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường. Công trình khởi công ngày 15/10/2022, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra, công trình chưa triển khai thi công xây dựng. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án ảnh hưởng đến 04 hộ dân, tuy nhiên có 02 hộ đồng ý, 02 hộ còn lại không đồng ý (02 hộ không đồng ý chiếm 80% tổng diện tích GPMB) và có đơn kiến nghị. Nên phải tốn thời gian tuyên truyền thuyết phục dẫn đến công tác GPMB chậm. Năm 2022, UBND huyện Đắk Mil đã bố trí 3 tỷ đồng để GPMB, tuy nhiên chưa phê duyệt phương án GPMB nên đã bị hủy vốn. Hiện nay, UBND huyện Đắk Mil đã phê duyệt phương án GPMB (*Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 13/6/2023*) nhưng chưa thể cấp lại số vốn bị hủy, đến tháng 7/2023 họp HĐND huyện mới thông qua.

2.3. Những thiếu sót, tồn tại:

Qua quá trình thanh tra hồ sơ dự án, kiểm tra thực tế hiện trường và các tài liệu có liên quan, Chủ đầu tư có một số thiếu sót, tồn tại như sau:

- Chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, chưa thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Nguyên nhân, qua giải trình của Chủ đầu tư (*Báo cáo số 110/BC-BQL ngày 30/6/2023 của Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil*): Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil có thay đổi đột xuất, chưa bàn giao tài khoản. Mặt khác, cán bộ tham mưu chuyên công tác khác, không bàn giao mật khẩu, không thực hiện cập nhật báo cáo định kỳ lên Hệ thống được.

- Một số văn bản ghi thiếu ngày tháng (Hợp đồng số 9/2022/HĐTCXD, Biên bản nghiệm thu số 01/2022/BBNT...).

- Tháng 9/2022, Chủ Đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu 1,8 tỷ đồng, đến thời điểm thanh tra công trình chưa triển khai thi công, việc thu hồi tạm ứng đã quá thời hạn, đề nghị thực hiện theo đúng quy định Thông tư số 08/2016/TT-

BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và sửa đổi tại Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

- Việc Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thi công từ tháng 9/2022 và có lệnh khởi công ngày 15/10/2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 39, Điều 1, Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

3. Biện pháp xử lý sai phạm đối với Chủ đầu tư của 02 dự án:

Yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham mưu các nội dung sau:

- Chưa thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, chưa thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Việc chậm tham mưu thu hồi tạm ứng theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và sửa đổi tại Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

- Việc ký hợp đồng với nhà thầu thi công từ tháng 9/2022 và có lệnh khởi công ngày 15/10/2022 khi chưa đảm bảo điều kiện khởi công theo quy định tại Khoản 39, Điều 1, Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

IV. KIẾN NGHỊ

1. UBND huyện Đắk Mil

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo đúng các quy định tại Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án.

2. Đối với Chủ đầu tư (Ban QLDA & PTQĐ huyện Đắk Mil)

- Tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện dự án còn những tồn tại như đã nêu trong kết luận Thanh tra.

- Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành) để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

+ Thực hiện các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thực hiện dự án Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil.

+ Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh (Dự án đã ký hợp đồng từ tháng 9/2022, đến nay đã 07 tháng nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công).

+ Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản và thực hiện Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

3. Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng dự án Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh: chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình ngay sau khi có mặt bằng thi công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Giám sát đầu tư và Thanh tra) sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ KH&ĐT;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Thanh tra tỉnh Đắk Nông;
- Giám đốc Sở, các PGĐ;
- UBND huyện Đắk Mil;
- Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil;
- Lưu VT, TTr Sở, H/sơ đoàn TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Dương

BIỂU TỔNG HỢP

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 372/SKH-KLTTTr ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

Tên dự án/ nội dung	Dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil	Dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh
I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:		
1. Chủ trương đầu tư:	Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil.	Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông
2. Đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàn Triều An
3. Hồ sơ Pháp lý:	Cơ bản đầy đủ	
4. Quyết định đầu tư:	Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Đức	Quyết định số 2183/QĐ-UBND, ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Hình thức đầu tư:	Xây dựng mới	Xây dựng mới
Hình thức quản lý dự án:	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Năng lực thiết kế	Quyết định số 298/QĐ-SXD ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	Quyết định số 2183/QĐ-UBND, ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk
Tổng mức đầu tư:	25.000.000.000	18.000.000.000
Chi phí xây dựng	15.427.069.000	11.129.167.220
Chi phí QLDA	454.671.000	374.249.000
Chi phí thiết bị		1.007.455.680
Chi phí TVĐT XD	2.472.538.000	1.237.186.000
Chi phí khác	723.625.000	110.683.000
Chi phí đền bù giải phóng MB	4.200.000.000	3.000.000.000
Chi phí dự phòng	1.722.097.000	1.141.259.100
Nguồn vốn	Ngân sách tỉnh	NS tỉnh và NS huyện
Thời hạn đầu tư:	2022-2024	2022-2025
Thẩm quyền phê duyệt	UBND tỉnh Đắk Nông	UBND tỉnh Đắk Nông
Vốn đối ứng	0	3.000.000.000

Tên dự án/ nội dung	Dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil	Dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh
II. Giai đoạn thực hiện dự án:		
1. Đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế:	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàn Triều An
2. Tổng dự toán hoặc DT được duyệt	Đang trình Sở xây dựng thẩm định TKBVTC	18.000.000.000
3. Giá trị gói thầu được duyệt:		12.953.214.000
4. Giá trị trúng thầu		12.936.597.000
5. Giảm sau đấu thầu		16.617.000
6. Tỷ lệ giảm so với giá trị mời thầu		0,128%
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu:		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
8. Nhà thầu trúng thầu xây dựng:	Chưa lựa chọn nhà thầu	Liên danh công ty TNHH MTV xây dựng Xuân Trường Đắk Nông – công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trần Phú.
9. Giá trị hợp đồng		12.936.597.000
10. Hình thức hợp đồng		Trọn gói
11. Thời gian thi công theo hợp đồng		700 ngày
12. Ngày khởi công - hoàn thành		15/10/2022-13/09/2024
13. Điều kiện để ký hợp đồng xây lắp:		Thương thảo hợp đồng
14. Thời gian thi công thực tế		
15. Nhà thầu tư vấn giám sát		Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàn Triều An
III. Vốn kế hoạch đã giao:	4.947.000.000	4.350.000.000
IV. Giá trị khối lượng đã thực hiện		
Chi phí xây dựng		
Chi phí thiết bị		
Chi phí QLDA	160.544.000	
Chi phí TVĐT XD	839.456.000	
Chi phí khác		
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		
V. Chi phí ứng trước		1.800.000.000
VI. Giai đoạn kết thúc đầu tư:		
1. Giá trị quyết toán A-B lập		
Chi phí xây dựng		
Chi phí thiết bị		
Chi phí QLDA		

Tên dự án/ nội dung	Dự án: Đường liên xã Đức Minh – Thuận An, huyện Đắk Mil	Dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh
Chi phí TVĐT XD		
Chi phí khác		
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		
2. Giá trị quyết toán được duyệt		
Chi phí xây dựng		
Chi phí thiết bị		
Chi phí QLDA		
Chi phí TVĐT XD		
Chi phí khác		
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		
3. Thời gian bảo hành công trình	24 tháng	24 tháng
Chi phí TVĐT XD		
Chi phí khác		
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		
2. Giá trị quyết toán được duyệt		
Chi phí xây dựng		
Chi phí thiết bị		
Chi phí QLDA		
Chi phí TVĐT XD		
Chi phí khác		
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		
3. Thời gian bảo hành công trình	24 tháng	24 tháng