

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban
QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SKH ngày 15/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SKH ngày 02/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc gia hạn thời hạn thanh tra;

Xét Báo cáo số 123/BC-BQL ngày 23/8/2023 của Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô, về việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô;

Xét Báo cáo số 152/BC-BQL ngày 13/10/2023 của Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô, về việc giải trình một số nội dung liên quan đến thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) từ ngày 23/8/2023 đến ngày 17/10/2023. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) theo đúng nội dung Quyết định và Kế hoạch thanh tra đã được Chánh Thanh tra Sở phê duyệt.

Xét Báo cáo kết quả Thanh tra kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô, ngày 16/10/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình của đối tượng thanh tra:

Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô giao; Tiếp nhận và quản lý dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản của pháp luật có liên quan; Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác

quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

2. Khái quát dự án:

2.1. Dự án Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành:

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành.

- Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (*Năm tỷ đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hiện đại hoá hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị.

- Quy mô đầu tư:

+ Sửa chữa khối nhà làm việc HĐND & UBND xã Tân Thành: nhà làm việc, nhà xã đội, nhà vệ sinh.

+ Xây dựng mới khối nhà làm việc công an xã: Nhà làm việc công an xã, nhà để xe, hạ tầng – kỹ thuật.

- Nhóm dự án: C.

- Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

- Địa điểm thực hiện: Xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

2.2. Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66):

- Tên dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66).

- Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư để hoàn chỉnh tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá, nông sản; tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của khu vực.

- Quy mô đầu tư:

+ Cấp thiết kế: cấp IV miền núi.

+ Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 6m; trong đó, mặt đường rộng 3,5m và lề đường mỗi bên rộng 1,25m.

+ Chiều dài tuyến khoảng 7,1km.

- Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

- Địa điểm thực hiện: xã Đăk Drô và xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

2.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các dự án:

- *Thuận lợi:* Đa số các dự án đều được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương nơi xây dựng.

- *Khó khăn:* Kế hoạch vốn hàng năm bố trí cho các dự án còn ít, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THANH TRA

1. Nội dung:

Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 17/10/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công đối với dự án do Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô bao gồm các nội dung:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ trương đầu tư; lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

+ Công tác lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán;

+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tổ chức thực hiện lựa chọn các gói thầu, nội dung công việc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Giai đoạn kết thúc đầu tư (Đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng).

2. Phạm vi: Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 02 công trình: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành và Đường giao thông từ xã Đăk Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66) do Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô làm Chủ đầu tư.

3. Đối tượng thanh tra: Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô.

4. Kết quả thanh tra: Kết quả thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô (có bảng tổng hợp kèm theo).

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Kết quả Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư công tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô đối với 02 dự án nêu trên, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

1. Dự án Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành:

1.1. Công tác thanh tra hồ sơ:

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Sau khi được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở HĐND & UBND xã Tân Thành. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định.

b. Giai đoạn đầu tư:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định phê duyệt KHLCNT số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, gồm 05 gói thầu,

- Trong đó: Xây lắp: 01 gói; Tư vấn: 03 gói; Phi tư vấn: 01 gói;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng 01 gói; Chỉ định thầu 04 gói.

- **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Các gói thầu được tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

c. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, không thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

d. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tiến độ thực hiện dự án: Tại thời điểm kiểm tra công trình thi công đã hoàn thành, được Sở Xây dựng nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 29/5/2023, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán theo quy định.

- Tổng mức đầu tư của dự án 5,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, lũy kế kế hoạch vốn 4,639 tỷ đồng.

1.2. Công tác kiểm tra thực tế:

Ngày 28/9/2023, đã kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra công trình thi công đã hoàn thành, được Sở Xây dựng nghiệm thu (tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng ngày 12/4/2023 và Chủ đầu tư đã khắc phục tồn tại công trình tại Báo cáo số 60/BC-BQL ngày 08/5/2023), đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán theo quy định. Qua kiểm tra thực tế bằng mắt thường, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, một số vị trí bên ngoài Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành lớp sơn đã bị bong tróc.

1.3. Những thiếu sót, tồn tại:

Qua quá trình thanh tra hồ sơ dự án, thực tế hiện trường dự án và các tài liệu có liên quan, Chủ đầu tư có thiếu sót, tồn tại như sau:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, chưa thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Dự án Đường giao thông từ xã Đắc Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66)

2.1. Công tác thanh tra hồ sơ:

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Sau khi được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/5/2021, về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định.

b. Giai đoạn đầu tư:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, gồm 05 gói thầu:

+ Trong đó: Xây lắp: 01 gói; Tư vấn: 03 gói; Phi tư vấn: 01 gói;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 01 gói; Chỉ định thầu 04 gói.

- **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Các gói thầu được tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

c. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, không thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

d. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số số 01/2022/HĐ-XD ngày 14/7/2022, có lệnh khởi công ngày 19/7/2022. Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công là 23 tháng, đến nay đã thi công 15 tháng, tuy nhiên khối lượng thi công ước đạt 28%, dự án có khả năng chậm tiến độ. Vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Tổng mức đầu tư của dự án là 20 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh. Đến thời điểm thanh tra, lũy kế vốn bố trí là 5,5 tỷ đồng; trong đó, năm 2023 được bố trí 2,5 tỷ đồng.

2.2. Công tác thanh tra thực tế:

Ngày 28/9/2023, đã kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường, tại thời điểm thanh tra khối lượng thi công ước đạt 28%. Qua kiểm tra hiện trạng tuyến đường bằng mắt thường đoàn thanh tra nhận thấy tại vị trí lề đất 2 bên mặt đường Bê tông xi măng đầu tuyến, hiện tại vẫn chưa thi công hoàn thiện có cao độ thấp hơn nhiều so với mặt đường BTXM có thể gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, trên tuyến đường thiếu các biển báo hiệu, cảnh báo cho người dân lưu thông gây mất an toàn.

2.3. Những thiếu sót, tồn tại:

Qua quá trình thanh tra hồ sơ dự án, thực tế hiện trường dự án và các tài liệu có liên quan, Chủ đầu tư có thiếu sót, tồn tại như sau:

Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, chưa thực hiện cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Chưa đôn đốc Nhà thầu thi công bổ sung các biển báo thi công công trình, biển cảnh báo an toàn giao thông trong quá trình đường đang thi công.

3. Biện pháp xử lý sai phạm đối với Chủ đầu tư của 02 dự án:

3.1. Lập Biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) đối với hành vi “Không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ, cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư” theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3.2. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham mưu thực hiện dự án còn tồn tại như trên.

IV. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra số 45, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. UBND huyện Krông Nô

- Chỉ đạo Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô khắc phục những thiếu sót, tồn tại liên quan đến 02 dự án mà Đoàn Thanh tra đã nêu.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo đúng các quy định tại Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

2. Đối với Chủ đầu tư (Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô)

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện dự án còn những tồn tại như đã nêu trong kết luận Thanh tra.

- Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành) để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Đôn đốc Nhà thầu thi công 02 dự án trên khắc phục những tồn tại của 02 dự án theo ý kiến của Đoàn thanh tra tại buổi kiểm tra thực địa 02 dự án ngày 28/9/2023. Riêng đối với dự án Đường giao thông từ xã Đắk Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66) đề nghị Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu thi công khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ dự án đã phê duyệt.

- Đối với ý kiến kiến nghị của Chủ đầu tư về nguồn vốn: Đề nghị Chủ đầu tư có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua phòng Tổng hợp – Quy hoạch) để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung vốn cho dự án

Đường giao thông từ xã Đắc Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66) theo quy định.

3. Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng:

- Đối với dự án Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành: Yêu cầu Nhà thầu thi công khắc phục những vị trí sơn đã bị bong tróc.

- Đối với dự án Đường giao thông từ xã Đắc Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66): Yêu cầu Nhà thầu thi công tiếp tục triển khai thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ của dự án; bổ sung các biển báo đối với công trình đang thi công và khẩn trương thi công lề đất đoạn đầu tuyến để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến đường.

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ KH&ĐT (b/c);
- Thanh tra tỉnh Đắk Nông (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c);
- UBND huyện Krông Nô (c/d);
- Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông Nô (t/h);;
- Lưu VT, TTr Sở, H/sơ đoàn TTr.

CHÁNH THANH TRA SỞ




Nguyễn Văn Dũng

BIỂU TỔNG HỢP

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 69/KLTTr-GS&TTr ngày 17/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên dự án	Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Thành	Đường giao thông từ xã Đắc Drô đi xã Tân Thành, huyện Krông Nô (ĐH66)
Nội dung		
I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư		
1. Chủ trương đầu tư	25/NQ-HĐND ngày 11/5/2021	18/NQ-HĐND ngày 11/5/2021
2. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án	Công ty cổ phần xây dựng Nhà Đắc Nông	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường
3. Quyết định đầu tư	2039/QĐ-UBND ngày 24/11/2021	1517/QĐ-UBND ngày 10/9/2021
- Hình thức đầu tư	Xây mới	Cải tạo, nâng cấp
- Hình thức quản lý dự án	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
- Năng lực thiết kế		7,1km đường giao thông cấp IV miền núi
- Tổng mức đầu tư	5.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng	4.278.743.000 đồng	16.421.671.000 đồng
+ Chi phí QLDA	117.956.000 đồng	446.122.000 đồng
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD	330.019,000 đồng	1.538.163.000 đồng
+ Chi phí khác	45.687.000 đồng	303.552.000 đồng
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng	227.595.000 đồng	1.290.492.000 đồng
- Nguồn vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách tỉnh
- Thời hạn đầu tư	Giai đoạn 2022-2025	Giai đoạn 2022-2025
- Thẩm quyền phê duyệt	UBND tỉnh	UBND tỉnh
- Vốn đối ứng		
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng		
II. Giai đoạn thực hiện dự án		
1. Đơn vị TVKSTK		Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường
2. TDT hoặc DT được duyệt	5.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng
3. Giá gói thầu được duyệt	4.278.743.000 đồng	17.639.657.000 đồng
4. Giá trúng thầu	4.246.237.000 đồng	17.003.215.000 đồng
5. Giảm giá sau đấu thầu	32.506.000 đồng	636.442.000 đồng
6. Tỷ lệ giảm giá so với giá mời thầu	0,77%	3,74%
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng
8. Nhà thầu trúng thầu xây dựng:	Công ty TNHH MTV xây dựng T&Q	Liên danh công ty TNHH xây dựng VTR – Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắc Nông
9. Giá trị hợp đồng	4.246.237.000 đồng	17.003.215.000 đồng
10. Hình thức hợp đồng	Trọn gói	Trọn gói
11. Thời gian thi công theo hợp đồng	300 ngày	600 ngày
12. Ngày khởi công - hoàn thành	28/4/2022 - 22/2/2023	20/07/2022 - 11/03/2024
13. Điều kiện để ký hợp đồng X.lấp		
14. Thời gian thi công thực tế	285 ngày	
15. Nhà thầu tư vấn giám sát	Công ty TNHH TVXD Hoàng Triều An	Chủ đầu tư tự thực hiện
III. Tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có)		
+ Chi phí xây dựng		
+ Chi phí QLDA		
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD		
+ Chi phí khác		
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		



IV. Vốn kế hoạch đã giao	4.639.000.000 đồng	5.500.000.000 đồng
V. Giá trị khối lượng đã thực hiện		
+ Chi phí xây dựng	4.246.237.000 đồng	4.333.599.000 đồng
+ Chi phí QLDA		30.000.000 đồng
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD		866.735.000 đồng
+ Chi phí khác		44.800.000 đồng
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		
VI. Chi phí ứng trước		
+ Chi phí xây dựng		
+ Chi phí QLDA		
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD		
+ Chi phí khác		
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		
VII. Giai đoạn kết thúc đầu tư		
1. Giá trị quyết toán A-B lập		
+ Chi phí xây dựng	4.246.237.000 đồng	
+ Chi phí QLDA		
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD		
+ Chi phí khác		
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		
2. Giá trị quyết toán được duyệt		
+ Chi phí xây dựng		
+ Chi phí QLDA		
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD		
+ Chi phí khác		
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		
3. Thực tế thanh toán		
+ Chi phí xây dựng	3.885.854.000 đồng	
+ Chi phí QLDA	104.016.000 đồng	
+ Chi phí thiết bị		
+ Chi phí TVĐTXD	320.117.000 đồng	
+ Chi phí khác	16.954.000 đồng	
+ Chi phí đền bù GPMB		
+ Chi phí dự phòng		
4. Thời hạn bảo hành công trình	24 tháng	24 tháng