

Số: 06 /KLTr-GS&TTr

Đắk Nông, ngày 11 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SKH ngày 31/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;

Xét Báo cáo số 398/BC-BQL ngày 16/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc báo cáo việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh;

Xét Báo cáo số 2538/SGDDT-TCCBTC ngày 25/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc giải trình làm rõ một số nội dung của Đoàn Thanh tra số 73 về chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu công trình: Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) từ ngày 14/11/2023 đến ngày 25/12/2023. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) theo đúng nội dung Quyết định và Kế hoạch thanh tra đã được Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Xét Báo cáo kết quả Thanh tra kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, ngày 11/01/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình của đối tượng thanh tra:

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao; Tiếp nhận và quản lý dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực

hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản của pháp luật có liên quan.

2. Khái quát dự án:

- Tên dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

- Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Quy mô đầu tư:

a/ Nhà hội trường: Công trình dân dụng, cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng là 673 m². Móng trụ, dầm, giằng, sàn bằng BTCT đá 1x2 mác 250, móng tường xây đá hộc vữa xi măng mác 75, mặt bậc tam cấp ốp đá Granit, bậc xây gạch vữa xi măng mác 75; nền lát gạch ceramic 600x600mm, nền sân khấu lát gỗ công nghiệp; trần đóng trần thạch cao khung chìm; tường xây gạch không nung, trát tường vữa xi măng mác 75 dày 15; cột, tường trong hội trường ốp vật liệu tiêu âm bằng gỗ; toàn bộ cột, dầm, tường còn lại được bả matic sơn nước; cửa đi và cửa sổ vách kính bằng nhôm kính cường lực, cửa đi vào hội trường sử dụng cửa gỗ mặt trong ốp vật liệu cách âm; khung kèo thép tổ hợp, xà gồ thép hình, mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45 mm. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống PCCC.

- Kè đá hộc: Kè xây đá hộc vữa xi măng mác 75, lót móng đá 4x6 vữa xi măng mác 50, giằng móng đá BTCT đá 1x2 mác 200; Đỉnh kè đá hộc bố trí lan can sắt tổ hợp,

- Sân bê tông: Diện tích 303,5 m², kết cấu đá 1x2 mác 200 dày 100mm, lớp lót đá 4x6 vữa xi măng mác 50 dày 100mm;

- Khu vệ sinh: Nhà cấp IV, 01 tầng, Diện tích xây dựng là 36,72m². Móng tường xây đá hộc vữa xi măng mác 75, tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75; giằng BTCT đá 1x2 mác 200, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch ceramic cao 2m, phần tường còn lại bả matit sơn nước; Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm, xà gồ sắt hộp; Trần đóng trần nhựa khung nổi tấm 600x600mm; Cửa đi cửa sổ nhôm – kính cường lực dày 8mm. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, xây dựng bể tự hoại.

b/ Bể bơi:

- Bể bơi hỗn hợp kết hợp dạy tập bơi và bể thi đấu: Công trình dân dụng cấp III; diện tích xây dựng: 724.4m²; kích thước bể: 13.5m x 25.4m, chiều sâu mực nước từ 1.1m đến 1.8m; lối đi và sân khởi động lót đá 4x6 vữa xi măng M50 dày

100, lát gạch 400x400 chống trượt. Kết cấu chính bể: dùng BTCT đá 1x2 mác 250 đổ toàn khối cho thành và đáy bể, xử lý chống thấm, láng vữa tạo dốc; lòng bể sơn Epoxy màu xanh da trời. Lắp đặt thiết bị bể bơi, hệ thống cấp, thoát nước cho bể bơi.

- Công, hàng rào sắt thoáng bao quanh bể bơi sơn tổng hợp 3 nước, móng đá học VXM mác 75, giằng BTCT vữa xi măng mác 200

- Nhóm dự án: C.

- Tên Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án:

a. Thuận lợi:

- Dự án được sự đồng thuận, ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên và học sinh của trường.

- Được các cấp có thẩm quyền xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

- Năng lực nhà thầu thi công tốt, đáp ứng tiến độ và chất lượng.

b. Khó khăn:

- Trong quá trình ban hành chủ trương còn thiếu sót, phải điều chỉnh lại nội dung đầu tư; dẫn đến, tiến độ thực hiện kéo dài.

- Nguồn vốn đầu tư cho công trình được bố trí chưa đáp ứng so với yêu cầu tiến độ của gói thầu và kế hoạch thực hiện dự án.

- Hiện nay dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư nhưng trong quá trình lập hồ sơ bổ sung gặp rất nhiều khó khăn (thẩm định đơn giá thiết bị tại địa phương không thể triển khai thực hiện).

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THANH TRA

1. Nội dung:

Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 25/12/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu đối với dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông bao gồm các nội dung:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ trương đầu tư; lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tổ chức thực hiện lựa chọn các gói thầu, nội dung công việc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Giai đoạn kết thúc đầu tư (Đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng).

2. Phạm vi: Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 01 công trình: Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư.

3. Đối tượng thanh tra: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

4. Kết quả thanh tra: Kết quả thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (có bảng tổng hợp kèm theo).

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đối với 01 dự án nêu trên, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

1. Công tác thanh tra hồ sơ:

1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Sau khi được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh. Chủ đầu tư tổ chức phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra có những tồn tại như sau:

- Chủ đầu tư không đăng tải KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa phù hợp với quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013.

**Trách nhiệm những sai sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.*

1.2. Giai đoạn đầu tư:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định phê duyệt KHLCNT số 446/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, gồm 06 gói thầu,

- Trong đó: Xây lắp: 01 gói; Tư vấn: 04 gói; Phi tư vấn: 01 gói;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng 01 gói; Chỉ định thầu 05 gói.

- **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Các gói thầu được tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên qua thanh tra có những tồn tại như sau:

+ Về đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 01/3/2022; tuy nhiên đến ngày 10/3/2022 Chủ đầu tư mới tiến hành đăng tải KHLCNT trên Hệ thống

mạng đấu thầu quốc gia là không đảm bảo thời hạn theo đúng quy định tại Điểm c, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (không muộn hơn 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt). *Trách nhiệm sai sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.*

+ Đối với gói thầu Thi công xây dựng công trình:

* Về bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng, quy định “*Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực...*”. Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy: Theo Hợp đồng số 01/2022/HĐ-TCXD ngày 06/5/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Xây dựng Phú Mỹ có hiệu lực từ ngày 06/5/2022; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng ngày 23/5/2022 (Bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 583/TBL-BIDV.DL ngày 23/5/2022 của Ngân hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) là không phù hợp với quy định nêu trên.

Mặt khác tại Khoản 4.1 của Hợp đồng số 01/2022/HĐ-TCXD ngày 06/5/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Xây dựng Phú Mỹ có quy định “*Bên nhận thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng là: 240.305.000 đồng..., cho Bên giao thầu trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng đã được ký kết.*” Tuy nhiên đến ngày 23/5/2022 Nhà thầu mới có bảo lãnh thực hiện hợp đồng là không đảm bảo.

* *Các sai sót nêu trên thuộc về Chủ đầu tư, Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Minh) trong công tác tham mưu quản lý, thực hiện hợp đồng.*

1.3. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư:

Chủ đầu tư chậm cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

**Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư trong công tác báo cáo giám sát.*

1.4. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tiến độ thực hiện dự án: Tại thời điểm kiểm tra công trình Xây dựng hội trường, bể bơi Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2023. Đối với trang thiết bị Hội trường vừa được điều chỉnh Chủ trương tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh, hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh BCKT-KT theo quy định.

- Tổng mức đầu tư của dự án 10,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, lũy kế kế hoạch vốn 5,0 tỷ đồng. Đã giải ngân 100%. ✓

2. Công tác kiểm tra thực tế:

Ngày 30/11/2023, đã kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra công trình thi công đã hoàn thành, được Sở Xây dựng thông báo kết quả nghiệm thu sau khi Chủ đầu tư đã khắc phục các tồn tại (*tại Thông báo số 1241/TB-SXD ngày 11/7/2023 của Sở Xây dựng*), hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành điều chỉnh danh mục thiết bị để tiến hành công tác đấu thầu. Qua kiểm tra thực tế bằng mắt thường, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo, tuy nhiên vẫn tồn tại một số nội dung như sau:

- Một số vị trí tại sân khấu của Hội trường có hiện tượng mối xâm hại (gồm sàn và vách gỗ), do vậy đề nghị Chủ đầu tư nhanh chóng có biện pháp xử lý chống mối kịp thời để đảm bảo tuổi thọ và chất lượng công trình.

- Một số vị trí tường bên ngoài của Hội trường sơn bị bong tróc, do vậy đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xử lý kịp thời.

- Tại vị trí cửa vào bể bơi chưa có lối đi vào phù hợp, đề nghị Chủ đầu tư có phương án bố trí cho phù hợp và thuận tiện.

3. Biện pháp xử lý sai phạm:

Đối với Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện có những thiếu sót như sau: Không đăng tải KHLCNT giai đoạn CBĐT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013; đăng tải KHLCNT giai đoạn thực hiện dự án không đảm bảo thời hạn; chậm cập nhật Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 100, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và vi phạm Điều 36; Điều 10 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ thì:

“6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Do vậy, yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu thực hiện dự án còn tồn tại, thiếu sót như trên.

IV. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra số 73, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đề nghị Chủ đầu tư (*Sở Giáo dục và Đào tạo*) chỉ đạo các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót đã nêu tại Phần III của Kết luận Thanh tra (*công tác lựa chọn nhà thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, công tác giám sát đánh giá đầu tư và công tác hoàn thiện, bảo hành sau thi công*).

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành) để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo đúng các quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Chỉ đạo Nhà thầu có biện pháp khắc phục những thiếu sót được nêu tại Mục 2 Phần III kết luận nêu trên.

2. Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng:

Yêu cầu Nhà thầu thi công khắc phục những tồn tại đã nêu tại Mục 2 Phần III kết luận nêu trên.

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ KH&ĐT (b/c);
- Thanh tra tỉnh Đắk Nông (b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (t/h);
- Giám đốc Sở, các PGĐ (b/c);
- Lưu VT, TTr Sở, H/sơ đoàn TTr.

CHÁNH THANH TRA SỞ



Nguyễn Văn Dũng



BIỂU TỔNG HỢP

(Kèm theo Kết luận thanh tra số

/KLTTr-GS&TTr, ngày

/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

Tên dự án/ nội dung	Công trình: Xây dựng hội trường, bể bơi trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:	
1. Chủ trương đầu tư:	Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông
2. Đơn vị tư vấn khảo sát lập BCKTKT	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyễn Quang Đắk Nông
3. Hồ sơ Pháp lý:	Cơ bản đầy đủ
4. Quyết định đầu tư:	Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông
Hình thức đầu tư:	Xây mới
Hình thức quản lý dự án:	Thuê Tư vấn quản lý dự án
Năng lực thiết kế	Đảm bảo
Tổng mức đầu tư:	10.000.000.000
Chi phí xây dựng	7.305.620.000
Chi phí QLDA	276.150.000
Chi phí thiết bị	708.015.000
Chi phí TVĐT XD	622.947.000
Chi phí khác	130.433.000
Chi phí đền bù giải phóng MB	-
Chi phí dự phòng	956.835.000
Nguồn vốn	Ngân sách tỉnh
Thời hạn đầu tư:	Năm 2022-2025
Thẩm quyền phê duyệt	UBND tỉnh
Vốn đối ứng	

II. Giai đoạn thực hiện dự án:		
1. Tổng dự toán hoặc DT được duyệt		10.000.000.000
2. Giá trị gói thầu được duyệt:		8.013.635.000
3. Giá trị trúng thầu		8.010.192.000
4. Giảm sau đấu thầu		3.443.000
5. Tỷ lệ giảm so với giá trị mời thầu (%)		0,04
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	
7. Nhà thầu trúng thầu xây dựng:	Công ty TNHH Xây dựng Phú Mỹ	
8. Giá trị hợp đồng		8.010.192.000
9. Hình thức hợp đồng	Tròn gói	
10. Thời gian thi công theo hợp đồng	400 ngày	
11. Ngày khởi công - hoàn thành	Ngày khởi công: 07/6/2022 đến ngày 25/5/2023	
12. Điều kiện để ký hợp đồng xây lắp:	Thương thảo hợp đồng	
13. Thời gian thi công thực tế	400 ngày	
13. Nhà thầu tư vấn giám sát	Công ty TNHH DTXD Tổng hợp Hoàng Minh	
III: Vốn kế hoạch đã giao:		5.000.000.000
IV: Giá trị khối lượng đã thực hiện		9.031.438.000
Chi phí xây dựng		8.010.192.000
Chi phí thiết bị		
Chi phí QLDA		267.866.000
Chi phí TVDT XD		622.947.000
Chi phí khác		130.433.000
Chi phí đền bù giải phóng MB		
Chi phí dự phòng		

V. Chi phí ứng trước	
VI. Giai đoạn kết thúc đầu tư:	
1. Thực tế thanh toán	5.000.000.000
Chi phí xây dựng	4.465.000.000
Chi phí thiết bị	
Chi phí QLDA	81.133.000
Chi phí TVĐT XD	437.672.000
Chi phí khác	16.195.000
Chi phí đền bù giải phóng MB	
Chi phí dự phòng	
2. Thời gian bảo hành công trình	

